

交投科创中心项目物业接管总体实施方案

一、总体概述

交投科创中心位于杭州市滨江区，为集团高端商务办公及配套商业综合业态项目，建筑体量大、设备系统复杂、入驻企业集中、商务会务密集、对外展示性强，是集团重点标杆产业园区项目。现有物业服务合同将于 2026 年 12 月底到期，即将开展物业服务单位更替工作。

为确保新旧物业服务无缝衔接、平稳过渡、零风险交接、服务不中断，规范项目资料移交、设施查验、现场接管、团队进驻、服务切换全流程工作，规避交接空档期出现安全隐患、服务缺位、秩序混乱、投诉激增等问题，特制定本项目物业接管总体实施方案。

本方案坚持安全优先、平稳过渡、标准统一、无缝衔接、提质增效的总体原则，通过系统化筹备、精细化查验、标准化接管、常态化维稳，全面实现项目平稳交接、服务提档升级，顺利开启项目标杆化、标准化、精细化物业服务全新运营阶段。

二、接管工作总体目标

1. 零中断服务：实现安保、保洁、工程运维、客服接待、会务保障 24 小时无间断服务，交接期间不出现服务空档、管理真空。
2. 零安全事故：交接全过程杜绝消防、设备、治安、车辆、人员安全事故，全面守住安全底线。
3. 资料完整移交：完成项目工程资料、设备台账、合同资料、业主资料、运维记录、财务台账 100%完整移交、核对归档。

4. 设施设备平稳运行：全面完成设备查验、隐患排查、问题登记、整改闭环，保障机电、消防、电梯、停车、给排水系统稳定运行。
5. 客户平稳过渡：做好入驻企业沟通告知、服务衔接、诉求承接，确保交接期间客户满意度稳定，无集中投诉、无舆情风险。
6. 快速提质升级：交接完成后快速建立标准化管理体系，全面提升园区环境品质、秩序标准、服务形象，打造集团物业服务标杆项目。

三、接管组织架构与职责分工

为保障接管工作高效推进，我司专项成立交投科创中心项目物业接管专项工作小组，实行组长负责制，全面统筹本次新旧物业交接全部工作。

（一）专项接管小组架构

1. 总指挥（丁伟）：统筹整体接管策略、资源调配、重大问题决策、对外对接。
2. 现场组长（袁彩霞、闫文举）：负责现场接管全盘落地、进度把控、问题协调、人员管理、对接甲方及原物业单位。
3. 工程技术组（曾礼平）：负责设施设备查验、机房接管、设备试运行、隐患排查、技术对接、台账核对。
4. 客服对接组（卢宵辰）：负责客户沟通、通知发布、诉求承接、资料移交、会务对接、满意度维稳。
5. 秩序安保组（张汉龙）：负责交接期间园区安防值守、门岗管控、巡逻加密、车场管理、应急处置。
6. 环境保障组（何伟儿）：负责交接期间环境卫生保结、深度开荒、

绿化交接、园区环境提质。

7. 资料综合组（厉珂）：负责所有纸质、电子档案资料、合同、台账、物资资产清点核对与归档。

（二）小组总体职责

全面负责项目前期对接、资料预审、现场查验、资产盘点、人员进驻、现场接管、问题整改、平稳过渡、复盘总结全流程工作，确保所有环节责任到人、闭环落地。

四、接管总体阶段划分与倒排计划安排

本次项目接管整体以 2027 年 1 月 1 日（周五）00:00 正式接管为时间锚点（以下简称 T-0），按照《倒排计划表》将全部工作划分为前期筹备、承接查验与资料移交、培训演练与接管前冲刺、正式接管与稳定运营提升四个阶段，细分为十个工作环节，逐项明确时间窗口、责任分工与里程碑输出物，实现循序渐进、稳扎稳打、无缝衔接。

各阶段、各环节按倒排计划并行推进、交叉实施，关键节点均须形成书面记录并报智慧公司（杭州交投智慧交通产业发展有限公司）备案；如物业服务合同签订时间调整，后续节点相应顺延。

表 1 接管阶段与倒排计划总览表

阶段	时间窗口	对应倒排环节	关键里程碑 / 输出物
第一阶段: 前期筹备阶段	T-108 ~ T-22 (2026 年 9 月 15 日 — 12 月 10 日)	① 项目启动与合同签订 ② 前期踏勘与信息收集 ③ 制度体系与作业标准建设 ④ 团队组建与人员招聘 ⑤ 物资装备采购配置	物业服务合同、三大专项方案、管理手册、作业指导书汇编、应急预案汇编、质控体系文件、录用名单、人员档案、物资清单、系统上线及标识验收
第二阶段: 承接查	T-61 ~ T-12 (2026 年	⑥ 承接查验与资料移交	移交清单、查验记录、问题

验与资料移交阶段	11月1日—12月20日)		清单、整改闭环表、会议纪要
第三阶段: 培训演练与接管前冲刺阶段	T-42 ~ T-1 (2026年11月20日—12月31日)	⑦ 人员培训与应急演练 ⑧ 开荒保洁与系统联调 ⑨ 接管前冲刺与交接确认	培训记录、持证台账、演练记录、考核结果、验收记录、试运行记录、联调报告、自查报告、交接确认单、动员会记录
第四阶段: 正式接管与稳定运营提升阶段	T-0 起 (2027年1月1日起)	⑩ 正式接管	接管确认单、元旦假期保障方案、整改台账、标准化体系、走访记录

(一) 第一阶段: 前期筹备阶段(T-108 ~ T-22, 2026 年 9 月 15 日—12 月 10 日)

本阶段对应倒排计划第一至第五环节，重点完成合同签订、踏勘信息收集、制度体系建设、团队组建与物资筹备五项任务，为接管奠定全面基础。

1. 项目启动与合同签订 (T-108 ~ T-32)

(1) 按集团内部关联交易程序与智慧公司签订物业服务合同(2026 年 9 月 15 日—11 月 30 日，责任：智慧公司/交投物业，输出：物业服务合同，依据资产公司党委会决议)。

(2) 成立项目接管筹备组，明确分工与例会机制(责任：交投物业，输出：筹备组名单及职责，实行每周例会制度)。

(3) 编制《项目接管总体实施方案》与《倒排计划表》(2026 年 9 月 18 日—9 月 28 日，责任：项目筹备组，输出：总体实施方案/倒排计划表，报智慧公司备案)。

(4) 与智慧公司召开对接会，确认接管范围、人员与交接边界

（2026 年 9 月 25 日—9 月 30 日，责任：项目筹备组/智慧公司，输出：会议纪要，形成遗留事项清单）。

2. 前期踏勘与信息收集（T-103~T-76）

（1）现场踏勘：建筑本体、公共区域、设施设备、业态及人车流（2026 年 9 月 15 日—10 月 10 日，责任：项目筹备组/工程条线，输出：踏勘记录，分区域完成）。

（2）收集移交资料：图纸、设备台账、合同、证照、历史运行数据（2026 年 9 月 15 日—10 月 17 日，责任：项目筹备组/工程条线，输出：资料移交清单，逐项核对缺失项）。

（3）编制《承接查验实施方案》《人员编制方案》《物资装备采购清单》（2026 年 10 月 1 日—10 月 17 日，责任：项目筹备组，输出：三大专项方案，报智慧公司审批）。

（4）编制项目服务方案与成本预算测算（2026 年 10 月 1 日—10 月 15 日，责任：项目筹备组/财务，输出：服务方案/预算书，含人力、能耗、物料成本）。

3. 制度体系与作业标准建设（T-85~T-32）

（1）编制《项目管理手册》及人事、财务、行政管理制度（2026 年 10 月 8 日—11 月 15 日，责任：项目筹备组/行政，输出：管理手册，覆盖考勤、薪酬、采购）。

（2）编制客服、保洁、安保、工程、绿化五大条线作业指导书（2026 年 10 月 10 日—11 月 30 日，责任：各条线主管，输出：作业指导书汇编，含岗位职责与作业标准）。

(3) 编制应急预案（消防、防汛、停电、电梯困人、治安事件等）
(2026 年 10 月 15 日—11 月 25 日，责任：项目筹备组/安保，
输出：应急预案汇编，报智慧公司备案)。

(4) 建立质量检查、考核体系及各类台账模板（2026 年 10 月 20 日—11 月 30 日，责任：项目筹备组/品质，输出：质控体系文件，
与 SOP 配套使用）。

4. 团队组建与人员招聘（T-83 ~ T-27）

(1) 确定组织架构与人员编制（项目经理、部门主管、一线岗位）
(2026 年 10 月 10 日—10 月 25 日，责任：交投物业，输出：组
织架构图/编制表，结合智慧公司要求)。

(2) 项目经理及关键岗位（主管级）人员到岗（2026 年 10 月 15 日—11 月 10 日，责任：交投物业/HR，输出：到岗确认，提前介
入筹备工作）。

(3) 一线员工招聘与面试筛选（安保、保洁、工程、客服），同步
启动保安、保洁招采程序（2026 年 10 月 20 日—12 月 5 日，责
任：HR/各条线主管，输出：录用名单，按编制足额配备）。

(4) 入职体检、政审、背景调查与人员资料归档(2026 年 10 月 25 日—12 月 5 日，责任：HR，输出：人员档案，特种岗位证照核验)。

(5) 员工制服量体定制与工牌制作（2026 年 11 月 1 日—12 月 10 日，责任：行政，输出：制服/工牌发放单，冬季着装为主）。

5. 物资装备采购配置（T-78 ~ T-22）

(1) 办公设备与办公用品采购配置，厘清甲方资产（2026 年 10 月

15 日—11 月 30 日，责任：行政/财务，输出：办公物资清单，电脑、打印、家具、工具、设备等）。

（2）保洁设备工具、绿化养护工具采购（2026 年 10 月 15 日—12 月 1 日，责任：保洁/绿化主管，输出：设备工具台账，洗地机、尘推等）。

（3）工程维修工具、检测仪表与备品备件采购（2026 年 10 月 20 日—12 月 1 日，责任：工程主管，输出：工具/备件台账，万用表、梯架等）。

（4）安保器材（对讲机、巡逻设备、防暴器材）采购（2026 年 10 月 20 日—12 月 10 日，责任：安保主管，输出：安保器材清单，含门岗配置）。

（5）物业管理系统、门禁卡、标识标牌设计制作与安装，涉及前物业标志的标牌全部更换（2026 年 11 月 1 日—12 月 15 日，责任：工程/行政，输出：系统上线/标识验收，样式与智慧公司确认）。

（二）第二阶段：承接查验与资料移交阶段（T-61~T-12, 2026 年 11 月 1 日—12 月 20 日）

本阶段对应倒排计划第六环节，严格依据《物业承接查验办法》（建房〔2010〕165 号）开展全覆盖、无遗漏、可追溯的承接查验工作，做到查验有记录、问题有清单、整改有闭环、移交有签字。

1. 资料移交与档案移交

(1) 资料移交：图纸、合同、台账、证照、钥匙与卡证（2026 年 11 月 1 日—12 月 10 日，责任：资料员/智慧公司，输出：移交清单，双方签字确认）。

(2) 资料档案全面移交：工程技术资料、物业服务台账、客户资料、合同协议、 维保单位资料、财务代收台账、投诉报修记录、应急演练档案、规章制度资料全套移交归档。

2. 设施设备承接查验

(1) 对供配电、给排水、消防、电梯、中央空调等设施设备开展承接查验，同步 联系设施设备维保方，洽谈后续合作事宜（2026 年 11 月 5 日—12 月 15 日，责任： 工程条线，输出：查验记录/问题清单，关键设备逐台查验）。

(2) 查验范围覆盖高低压配电、给排水、消防系统、电梯系统、通风排烟、监控系统、道闸停车系统、公共照明、机房设备、二次供水、强弱电管网等。

(3) 逐台设备试运行、功能测试、隐患排查，建立《设备问题缺陷清单》， 对接原物业限期整改。

(4) 核对设备台账、维保记录、年检报告、合格证书，完成机房钥匙、设备工具、专用耗材清点移交。

3. 房屋本体、公共区域与环境绿化查验

(1) 房屋本体与公共区域查验（2026 年 11 月 10 日—12 月 15 日，责任： 工程/ 客服，输出：查验记录，含空置房）。

(2) 对园区大堂、楼层走廊、楼梯间、设备间、地下车库、屋面、

外立面、公共卫生间、配套用房等公共区域开展全面查验，记录破损、渗漏、老化、缺损问题。

(3) 对园区绿化苗木、草坪、景观设施、水系设施、垃圾房设施进行清点查验，统计枯死、破损、缺失情况，形成绿化交接清单。

4. 物资资产盘点与财务状况厘清

(1) 对物业固定资产、办公设备、保洁设备、安保器材、维修工具、会务物资、应急物资逐项清点、登记、核对、签字移交。

(2) 同步厘清项目相关财务状况。

5. 问题清单汇总、整改跟踪与复验

(1) 问题清单汇总、整改跟踪与复验（2026 年 11 月 15 日—12 月 20 日，责任：项目筹备组，输出：整改闭环表，责任到人、销项管理）。

6. 与原物业交接协调会

(1) 与原物业召开交接协调会，确认移交事项与时间表（2026 年 11 月 20 日—12 月 20 日，责任：项目筹备组/原物业，输出：会议纪要，明确交接边界）。

(三) 第三阶段：培训演练与接管前冲刺阶段（T-42 ~ T-1，2026 年 11 月 20 日—12 月 31 日）

本阶段对应倒排计划第七至第九环节，围绕人员培训、应急演练、开荒保洁、系统联调与交接确认开展接管前冲刺，确保接管前各项条件全部具备。

1. 人员培训与应急演练

(1) 岗前培训(企业文化、规章制度、岗位技能、服务礼仪)(2026年11月20日—12月20日,责任:各条线主管,输出:培训记录/签到表,全员覆盖)。

(2) 特种作业与持证培训(消防设施操作员、电工、电梯安全员等)(2026年11月20日—12月25日,责任:HR/外聘讲师,输出:持证台账,接管前完成证照核验)。

(3) 应急预案演练(消防疏散、电梯困人、防汛防台)(2026年12月1日—12月25日,责任:安保/工程,输出:演练记录/总结,邀请智慧公司观摩)。

(4) 全员上岗考核与岗位分工确认(2026年12月10日—12月25日,责任:项目筹备组,输出:考核结果,不合格者补训再考)。

2. 开荒保洁与系统联调

(1) 公共区域开荒保洁与深度清洁(2026年12月1日—12月25日,责任:保洁条线,输出:验收记录,分区分批推进)。

(2) 设施设备运行与调试(供配电、给排水、消防、电梯、空调)(2026年12月5日—12月27日,责任:工程条线,输出:试运行记录,问题即查即改)。

(3) 门禁、监控、停车、消防主机等系统联调(2026年12月5日—12月27日,责任:工程/智能化,输出:联调报告,含权限配置)。

(4) 办公区布置、标识标牌安装与物资到位验收(2026年12月10日—12月27日,责任:行政/各条线,输出:验收单,全员物资齐备)。

3. 接管前冲刺与交接确认

(1) 全面自查与遗留问题整改闭环(2026 年 12 月 20 日—12 月 30 日, 责任: 项目筹备组, 输出: 自查报告, 逐项销项)。

(2) 接管演练(模拟交接流程与首日运营)(2026 年 12 月 25 日—12 月 30 日, 责任: 项目筹备组/全体, 输出: 演练总结, 含首日排班)。

(3) 与智慧公司、原物业确认交接清单与遗留事项(2026 年 12 月 25 日—12 月 31 日, 责任: 项目筹备组, 输出: 交接确认单, 三方签字)。

(4) 全员动员大会与接管工作部署(2026 年 12 月 30 日—12 月 31 日, 责任: 项目筹备组/全体, 输出: 动员会记录, 明确职责与纪律)。

(四) 第四阶段: 正式接管与稳定运营提升阶段(T-0 起, 2027 年 1 月 1 日起)

本阶段对应倒排计划第十环节。2027 年 1 月 1 日 00:00 正式接管、全面服务启动, 元旦假期连续保障至 1 月 3 日; 过渡期采取加强人员保障、平稳过渡模式, 杜绝管理真空。

1. 正式接管与元旦假期运营保障

(1) 2027 年 1 月 1 日 00:00 正式接管, 全面服务启动(责任: 项目部全体, 输出: 接管确认单, 核心里程碑)。

(5) 元旦假期运营保障(值守、巡查、应急响应)(责任: 项目部全体, 输出: 保障方案, 连续保障至 1 月 3 日)。

2. 无缝切换过渡（2027 年 1 月 1 日—1 月 7 日）

（1）全员准时到岗：我司全体岗位人员提前到岗，快速熟悉岗位流程、现场情况、重点风险点位。

（2）安保秩序无缝交接：门岗、监控室、巡逻岗、车场岗 24 小时双岗值守，确保园区治安、停车、消防管理不间断。

（3）工程运维无缝交接：工程人员全程驻场，实时监控设备运行状态，熟悉设备操作、机房管理、应急启停流程，及时处置突发设备问题。

（4）客服服务无缝交接：前台正常值守、咨询接待、报修接单、投诉处理、会务保障正常开展，平稳承接所有客户服务事项。

（5）环境卫生无缝交接：持续保持园区公共区域干净整洁，同步开展交接期间深度保洁、死角清理、环境提质工作。

（6）全面公示告知：通过园区公告栏、企业服务群、前台公示等方式，告知各入驻企业物业服务单位变更信息、服务电话、值守人员、服务承诺，稳定客户预期。

3. 稳定运营与提质提升（接管后 1—30 天，2027 年 1 月 1 日—1 月 30 日）

（1）全面排查整改：针对接管查验发现的缺陷问题，分类建立整改台账，能立即整改的当场整改，系统性问题制定专项整改计划、限时闭环。

（2）标准化体系落地：全面推行我司标准化、精细化、专业化管理制度，统一仪容仪表、服务礼仪、作业流程、巡查标准、考核机制，快速树立高端园区服务形象。

（3）全面客户走访：项目经理及客服团队逐一对接入驻企业，开展上门走访、需求摸排、意见收集，建立良好客企关系，快速提升客户认可度。

（4）服务品质全面升级：优化园区环境品质、秩序形象、响应速度、会务标准，完善园区增值服务、便民服务、企业交流活动，逐步打造标杆示范园区。

（5）资料体系规范化：全面梳理、补全、规整所有台账档案，实现纸质档案、电子档案标准化、系统化、痕迹化管理。

五、重点风险防控与应急保障

（一）安全风险防控

交接期间加密消防巡查、设备巡检、夜间值守频次，严控设备停运、消防隐患、治安纠纷、车辆事故等风险，确保交接期间零安全事故。

（二）服务空档风险防控

实行 24 小时双人值守、岗位无缝对接、每日早晚交接班制度，杜绝脱岗、漏岗、服务缺位。

（三）客户舆情风险防控

建立诉求快速响应机制，对交接期间企业疑问、诉求、建议第一时间回应、第一时间处置、第一时间回访，杜绝集中投诉与负面舆情。

（四）设备运行风险防控

关键设备实行专人盯守、实时监测，提前熟悉故障应急处置流程，备足应急物资、备用设备，保障设备稳定运行。

六、接管工作保障措施

1. 组织保障：公司层级专项统筹，人力、技术、物资全力倾斜，保障项目交接资源充足。
2. 人员保障：选派经验丰富、长期服务高端项目的骨干团队驻场接管，人员稳定、专业过硬。
3. 制度保障：全套标准化管理制度、作业规程、应急预案落地，管理有据可依、有章可循。
4. 技术保障：公司工程技术骨干全程驻场支持，解决各类设备技术难题与接管疑难问题。
5. 考核保障：对接管全过程实行每日检查、每日复盘、每日整改，确保所有工作闭环落地。

七、接管工作总体承诺

我司作为集团下属全资国有物业服务企业，本次承接交投科创中心项目物业服务，将严格按照本接管实施方案及《倒排计划表》稳步推进全流程交接工作，坚决实现服务不断档、安全零事故、平稳零风险、品质快提升的接管目标。

交接完成后，我司将以高标准、严规范、精细化的物业服务模式，全面提升园区营商环境与服务品质，全力将交投科创中心打造为集团高端产业园区物业服务标杆示范项目。

八、附则

- 1、本方案与《交投科创中心物业接管倒排计划表》配套执行；如合同签订时间调整，后续节点相应顺延。
- 2、本方案自报审通过之日起执行，关键节点均须形成书面记录并报智慧公司备案，最终以智慧公司确认的《项目接管总体实施方案》为准。
- 3、本方案由杭州交投物业服务有限公司负责解释、落地实施与动态优化。

杭州交投物业服务有限公司

2026 年 9 月 22 日

附表：倒排计划关键节点明细表

注：本表据《交投科创中心物业接管倒排计划表》整理，距接管日（天）按 2027 年 1 月 1 日减计划完成日统一重算。

杭州交投科创中心物业服务项目接管倒排计划表								
正式接管目标：2027 年 1 月 1 日（周五）00:00 编制日期：2026 年 9 月 14 日 编制单位：项目接管筹备组（交投科创中心物业承接小组）								
序号	阶段	工作事项	责任部门/岗位	计划开始	计划完成	距接管日（天）	里程碑/输出物	备注
1	一、项目启动与合同签订 (T-108~T-32)	按集团内部关联交易程序与智慧公司（杭州交投智慧交通产业发展有限公司）签订物业服务合同	智慧公司/交投物业	2026/9/15	2026/11/30	32	物业服务合同	资产公司党委会决议
2		成立项目接管筹备组，明确分工与例会机制	交投物业	2026/9/15	2026/9/20	103	筹备组名单及职责	每周例会制度
3		编制《项目接管总体实施方案》与《倒排计划表》	项目筹备组	2026/9/18	2026/9/28	95	总体实施方案/倒排计划表	报智慧公司备案
4		与智慧公司召开对接会，确认接管范围、人员与交接边界	项目筹备组/智慧公司	2026/9/25	2026/9/30	93	会议纪要	形成遗留事项清单
5	二、前期踏勘与信息收集 (T-103~T-76)	现场踏勘：建筑本体、公共区域、设施设备、业态及人车流线	项目筹备组/工程条线	2026/9/15	2026/10/10	103	踏勘记录	分区域完成
6		收集移交资料：图纸、设备台账、合同、证照、历史运行数据	项目筹备组/工程条线	2026/9/15	2026/10/17	103	资料移交清单	逐项核对缺失项
7		编制《承接查验实施方案》《人员编制方案》《物资装备采购清单》	项目筹备组	2026/10/1	2026/10/17	76	三大专项方案	报智慧公司审批
8		编制项目服务方案与成本预算测算	项目筹备组/财务	2026/10/1	2026/10/15	78	服务方案/预算书	含人力、能耗、物料成本
9	三、制度体系与作业标准建设	编制《项目管理手册》及人事、财务、行政管理制度	项目筹备组/行政	2026/10/8	2026/11/15	47	管理手册	覆盖考勤、薪酬、采购

10	(T-85~T-32)	编制客服、保洁、安保、工程、绿化五大条线作业指导书	各条线主管	2026/10/10	2026/11/30	32	作业指导书汇编	含岗位职责与作业标准
11		编制应急预案（消防、防汛、停电、电梯困人、治安事件等）	项目筹备组/安保	2026/10/15	2026/11/25	37	应急预案汇编	报智慧公司备案
12		建立质量检查、考核体系及各类台账模板	项目筹备组/品质	2026/10/20	2026/11/30	32	质控体系文件	与 SOP 配套使用
13	四、团队组建与 人员招聘 (T-83~T-27)	确定组织架构与人员编制（项目经理、部门主管、一线岗位）	交投物业	2026/10/10	2026/10/25	68	组织架构图/编制表	结合智慧公司要求
14		项目经理及关键岗位（主管级）人员到岗	交投物业/HR	2026/10/15	2026/11/10	52	到岗确认	提前介入筹备工作
15		一线员工招聘与面试筛选（安保、保洁、工程、客服），启动保安、保洁招采程序	HR/各条线主管	2026/10/20	2026/12/5	27	录用名单	按编制足额配备
16		入职体检、政审、背景调查与人员资料归档	HR	2026/10/25	2026/12/5	27	人员档案	特种岗位证照核验
17		员工制服量体定制与工牌制作	行政	2026/11/1	2026/12/10	22	制服/工牌发放单	冬季着装为主
18	五、物资装备采购配置 (T-78~T-22)	办公设备与办公用品采购配置（注：厘清甲方资产）	行政/财务	2026/10/15	2026/11/30	32	办公物资清单	电脑、打印、家具等
19		保洁设备工具、绿化养护工具采购	保洁/绿化主管	2026/10/15	2026/12/1	31	设备工具台账	洗地机、尘推等
20		工程维修工具、检测仪表与备品备件采购	工程主管	2026/10/20	2026/12/1	31	工具/备件台账	万用表、梯架等
21		安保器材（对讲机、巡逻设备、防暴器材）采购	安保主管	2026/10/20	2026/12/10	22	安保器材清单	含门岗配置

22		物业管理系统、门禁卡、标识标牌设计制作与安装（涉及前物业标志的标牌全部更换）	工程/行政	2026/11/1	2026/12/15	17	系统上线/标识验收	样式与智慧公司确认
23	六、承接查验与资料移交 (T-61~T-12)	资料移交：图纸、合同、台账、证照、钥匙与卡证	资料员/智慧公司	2026/11/1	2026/12/10	22	移交清单	双方签字确认
24		设施设备承接查验（供配电、给排水、消防、电梯、中央空调等），同时联系设施设备维保方，洽谈后续合作事宜	工程条线	2026/11/5	2026/12/15	17	查验记录/问题清单	关键设备逐台查验
25		房屋本体与公共区域查验，厘清项目相关财务状况	工程/客服	2026/11/10	2026/12/15	17	查验记录	含空置房
26		问题清单汇总、整改跟踪与复验	项目筹备组	2026/11/15	2026/12/20	12	整改闭环表	责任到人、销项管理
27		与原物业召开交接协调会，确认移交事项与时间表	项目筹备组/原物业	2026/11/20	2026/12/20	12	会议纪要	明确交接边界
28	七、人员培训与应急演练 (T-42~T-7)	岗前培训（企业文化、规章制度、岗位技能、服务礼仪）	各条线主管	2026/11/20	2026/12/20	12	培训记录/签到表	全员覆盖
29		特种作业与持证培训（消防设施操作员、电工、电梯安全员等）	HR/外聘讲师	2026/11/20	2026/12/25	7	持证台账	接管前完成证照核验
30		应急预案演练（消防疏散、电梯困人、防汛防台）	安保/工程	2026/12/1	2026/12/25	7	演练记录/总结	邀请智慧公司观摩
31		全员上岗考核与岗位分工确认	项目筹备组	2026/12/10	2026/12/25	7	考核结果	不合格者补训再考
32	八、开荒保洁与系统联调 (T-31~T-5)	公共区域开荒保洁与深度清洁	保洁条线	2026/12/1	2026/12/25	7	验收记录	分区分批推进
33		设施设备运行与调试（供配电、给排水、消防、电梯、空调）	工程条线	2026/12/5	2026/12/27	5	试运行记录	问题即查即改

34		门禁、监控、停车、消防主机等系统联调	工程/智能化	2026/12/5	2026/12/27	5	联调报告	含权限配置
35		办公区布置、标识标牌安装与物资到位验收	行政/各条线	2026/12/10	2026/12/27	5	验收单	全员物资齐备
36	九、接管前冲刺与交接确认 (T-12~T-1)	全面自查与遗留问题整改闭环	项目筹备组	2026/12/20	2026/12/30	2	自查报告	逐项销项
37		接管演练（模拟交接流程与首日运营）	项目筹备组/全体	2026/12/25	2026/12/30	2	演练总结	含首日排班
38		与智慧公司、原物业确认交接清单与遗留事项	项目筹备组	2026/12/25	2026/12/31	1	交接确认单	三方签字
39		全员动员大会与接管工作部署	项目筹备组/全体	2026/12/30	2026/12/31	1	动员会记录	明确职责与纪律
40	十、正式接管 (T-0)	2027 年 1 月 1 日 00:00 正式接管，全面服务启动	项目部全体	2027/1/1	2027/1/1	0	接管确认单	核心里程碑
41		元旦假期运营保障（值守、巡查、应急响应）	项目部全体	2027/1/1	2027/1/1	0	保障方案	连续保障至 1 月 3 日
说明： 1. 本计划为倒排编制，以 2027 年 1 月 1 日 00:00 正式接管为锚点； 2. 如合同签订及其他原因时间调整，后续节点相应顺延； 3. 关键节点均须形成书面记录并报智慧公司备案； 4. 最终以智慧公司确认的《项目接管总体实施方案》为准。								